

ADANA İL ÖZEL İDARESİ

**2011 YILI
YATIRIM HARCAMALARI
GENEL DEĞERLENDİRME
RAPORU**

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI GENEL DEĞERLENDİRME İCMALİ

2011 YILI YATIRIM TEKLİF TUTARI	74.085.075,99
2011 YILI YATIRIMI TUTARI	59.045.202,44
2011 YILI PROJE SAYISI	98

2012 YILI ÖN DEĞERLENDİRME İCMALİ

2012 YILI YATIRIM TEKLİF TUTARI	44.675.000,00
2012 YILI YATIRIMI TUTARI	38.844.000,00
2012 YILI PROJE SAYISI	91

NOT: 2012 Yılı yatırım tutarı net belli olmayan Kurumlar gerekçesini buraya belirtecek.

2011 YILI GENEL DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI GENEL KURUMSAL DEĞERLENDİRME (İCMAL TABLO)

Proje Sahibi Kuruluş	İl Özel İdaresi	
Sektörü	Sağlık, Eğitim, Kültür Turizm, Spor, Ulaşım, İçme Suyu, Kanalizasyon, Tarım, İnşaat, İmar	
Proje Sayısı	98	
Proje Bedelleri Toplamı (TL)	74.085.075,99	
PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2011 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi	
	2011 Yılı İç Kredi Tutarı	
	2011 Yılı Dış Kredi Tutarı	
	2011 Yılı Özkaynak Tutarı	59.045.202,44
	2011 Yılı Hibe Tutarı	
Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL)	12.124.915,41	
2011 Yılı İç Harcama	39.569.966,04	
2011 Yılı Toplam Harcama	51.694.881,45	
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	87	
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	83	

2011 YILI GENEL DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMLARI

SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI		PROJE TUTARI		2011 YILI ÖDENEĞİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TUTARI	YIL İÇİ YAPILAN HARCAMA TUTARI	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ GERÇ. ORANI (%)	NAKDİ GERÇ. ORANI (%)	BİTEN PROJE SAYISI
	Başlamayan	Devam Eden ve Biten	Başlamayan	Devam Eden ve Biten							
SAĞLIK	1	1	1.477.163,77	37.642,00	517.094,03		37.642,00	37.642,00	100	100	1
SPOR	2	6	225.712,34	1.463.499,08	1.497.084,73	262.915,27	649.417,72	912.332,99	78	62	3
KÜLTÜR TURİZM	1	4	200.000,00	437.918,72	518.883,64		168.883,34	168.883,34	100	39	3
İMAR VE KAMULAŞTIRMA	3	6	723.500,00	11.633.536,21	7.453.549,66	4.502.465,17	3.958.604,95	8.461.070,12	45	73	
YOL-ULAŞIM		8		19.051.810,24	19.105.362,10		18.841.393,88	18.841.393,88	99	99	7
İÇME SUYU	2	13	1.100.000,00	13.855.281,65	8.302.450,55	5.804.554,83	5.459.813,01	11.264.367,84	86	81	10
KANALİZASYON		8		3.363.476,62	2.699.167,05	249.983,10	2.351.030,83	2.601.013,93	85	77	5
SULAMA	1	15	400.000,00	4.696.226,03	3.369.653,73	678.576,31	2.435.796,47	3.114.372,78	87	61	11
TARIM	1	9	120.000,00	1.274.741,37	1.442.705,81		921.150,75	921.150,75	85	66	5
EĞİTİM	5	6	7.875.000,00	3.270.484,38	11.540.841,70	31.753,80	2.549.868,36	2.581.622,16	91	79	4
DİĞER KAMU HİZMETLERİ		6		2.879.083,58	2.598.409,44	594.666,93	2.196.364,73	2.791.031,66	100	97	6
TOPLAM	16	82	12.121.376,11	61.963.699,88	59.045.202,44	12.124.915,41	39.569.966,04	51.694.881,45	87	83	55
	98										

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Toplamı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı-İptal edildi.
Kozan Aile Sağlığı Merkezi İnşaatı	Kozan	Sağlık	1.477.163,77	475.824,69						Sağlık Bakanlığı'ndan ek ödenek istendi.
Sarıçam Toplum Sağlığı Merkezi Bakım Onarımı	Sarıçam	Sağlık	37.642,00	41.269,34			37.642,00	100	100	Bitti.
Pozantı Kapalı Spor Salonu İnş.	Pozantı	Spor	1.026.646,66	837.084,73		262.915,27	415.610,35	85	66	Devam ediyor.
Yüreğir İlçesi Çelemlı Spor Sahası Yapımı	Yüreğir	Spor	58.228,28	95.000,00			60.689,77	100	100	Bitti. (2.461,49 TL ilan bedeli harcamaya dahil edilmiştir.)
Ceyhan İlçesi Hamitbey Köyü Spor Sahası Yapımı	Ceyhan	Spor	64.605,00	50.000,00			2.391,16		4	Sözleşme aşamasında.
Ceyhan İlçesi Narlık Köyü Spor Sahası Yapımı	Ceyhan	Spor	69.845,28	70.000,00			64.724,06	100	93	Bitti.
Sarıçam İlçesi Kılıçlı Köyü Spor Sahası Yapımı	Sarıçam	Spor	75.712,34	40.000,00						Ödenek yetersiz.
Sarıçam İlçesi Kılıçyaldır Atış Poligonu İdari Binası Bakım ve Onarımı	Sarıçam	Spor	104.933,86	105.000,00			103.611,22	100	99	Bitti.
Kozan İlçesi Gaziköy Beldesine Futbol Sahası Yapımı	Kozan	Spor	139.240,00		+ 150.000,00		2.391,16	85	2	Devam ediyor.
Karataş İlçesi Bahçe Beldesine Spor Kompleksi Yapımı	Karataş	Spor	150.000,00		+ 150.000,00					İmar sorunu var.

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Toplamı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı-İptal edildi.
Süleyman Kulesi Rölöve ve Restitüsyon Rest. Ve Çevre Düz. Prj. Yap. İşi	Ceyhan	Kültür-Turizm (Restitüsyon, Restorasyon)	95.500,00	50.000,00			50.000,00	100	52	İş devam ediyor. Kültür Katkı Payı'ndan gelen 50.000,00 TL'nin 14.000,00 TL'si harcandı.50.000,00 TL olan Özel İdare Bütçesinin tamamı harcandı. Proje hazır, Koruma Kurulu Kararı bekleniyor.
Kozan Anavarza Ala Kapı Zafer Takı'nın Restorasyonu	Kozan	Kültür-Turizm (Restorasyon)	200.595,08	150.000,00				100		Bitti. 05.08.2011 tarihinde geçici kabul yapıldı. 200.000,00 TL Bakanlık ödeneğinden 189.594,40 TL ödeme yapılmıştır.
Kozan Ermeni Mezalimi Fırınının Restorasyon Çalışması	Kozan	Kültür-Turizm (Restorasyon-Proje İşi)	200.000,00	200.000,00						Devam ediyor. Proje yapım sözleşmesi imzalandı. Mal sahiplerinden muvaffakatname istendi, cevap bekleniyor.
Seyhan Yeşiloba Şehitliği Onarımı ve Çev. Düzenlemesi İşi	Seyhan	Kültür-Turizm (Restorasyon)	43.883,64		+ 43.883,64		43.883,34	100	100	İş bitti.
Tufanbeyli Şar Örenyeri ve Kırık Kilise Rest. Proje Yapım İşi	Tufanbeyli	Kültür-Turizm (Restorasyon-Proje Yapım İşi)	97.940,00	75.000,00			75.000,00	100	100	İş bitti.

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Toplamı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı-İptal edildi.
Akdeniz Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Düzenlemesi İşi	İlçeler	İmar	106.082,00	178.783,60		21.216,40		20	20	İş devam ediyor.
İmar Hizmetleri (Ceyhan-Kozan-İmamoğlu İlçeleri 3. Alt Bölge, Aladağ-Saimbeyli-Feke-Tufanbeyli İlçeleri 2. Alt Bölge Çevre Düzeni Planı Yapımı)	İlçeler	İmar	470.000,00	470.000,00						Başlamadı.
Aladağ İlçesi Meydan Mah. İmar Planı Düzenleme İşi	Aladağ	İmar	118.000,00	134.596,00			90.500,00	100	77	İş devam ediyor. Son hakediş bekleniyor.
İmar Uygulamaları ve Proje Alımları	İlçeler	İmar	500.000,00	550.000,00	+ 80.000,00	37.712,80	1.998,92		8	İş devam ediyor. Kozan Akçalıuşağı Köyü Göller Yaylası İmar Planı Yapım İşi, KDV dahil 171.100,00 TL'ye ihale edildi. Yumurtalık Kuzupınarı Köyü İmar Planı ihale aşamasında olup, 39.711,72 TL harcama ise Yumurtalık Kuzupınarı Köyü Halihazır Harita Alımı ile ihale ilan bedelidir.

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Toplamı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme(%)	Açıklama-Başlanmadı-İptal edildi.
Harita Alımları	Adana	İmar	250.000,00	250.000,00	+ 40.000,00					Başlanmadı.
Taşınmazların Yıkılması	Merkez ve İlçeler	İmar	350.000,00	343.812,02			4.314,32		1	1.ihaleye katılım olmamıştır. 2. ihalede bir katılımcı olup, belge eksikliğinden ihale iptal edilmiştir.
Kültür Varlıklarının Yerlerinin Kamulaştırılması	Adana	Kamulaştırma	3.500,00		+ 3.500,00					Gökçelik Konağı'nın kamulaştırılmasında kullanılacak olan yıl içi aktarma ile eklenen 3.500,00 TL ödenek, Tarihi Binaların Restorasyonu ve Onarımı İş'i'nden aktarıldı.
İlköğretim Okulları Kamulaştırma	Adana	Kamulaştırma	7.355.040,81	4.641.922,02	- 1.270,00	2.864.060,91	3.765.291,71	90	90	Yıl içi aktarmayla düşülen 1.270,00 TL ekspertiz ücreti olarak Hizmet Alımları bütçe kalemine aktarıldı.
Ortaöğretim Okulları Kamulaştırma	Adana	Kamulaştırma	3.204.413,40	762.206,02		1.579.475,06	96.500,00	52	52	İş devam ediyor.

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Tutarı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı-İptal edildi.
Köy Yolu Asfaltlanması	Adana	Yol-Ulaşım	16.304.875,40	14.836.624,31	-200.000,00 +1.700.316,26		16.304.875,40	100	100	İş bitti.(200.000,00 TL Makine İkmal Müdürlüğü'ne aktarılmıştır.)
Yol, Köprü Bakım ve Onarımları	Adana	Yol-Ulaşım	1.313.182,26	734.670,01	+600.000,00		1.313.182,26	100	100	İş bitti.
Sanat Yapıları	Adana	Yol-Ulaşım	604.447,93	400.000,00	+204.447,93		604.411,49	100	100	İş bitti.
Yol Envanteri Çalışması	Adana	Yol-Ulaşım	100.000,00	100.000,00			47.908,00	100	48	Bitti.
Çatalan Yol Yapımı	Karaisalı	Yol-Ulaşım	200.000,00		+200.000,00		41.713,14	90	21	Devam ediyor.
Aladağ-Kabasakal-İbrişim Köy Yolu Çiçekli Dere Köprü Yapımı	Aladağ	Köprü	205.552,07	350.000,00	-144.447,93		205.552,07	100	100	Bitti. 144.447,93 TL Sanat Yapımı Menfez Yapım İş'i'ne aktarıldı.
Feke-Akkaya-Pınargözü Köy Yolu Elemen Deresi Köprü Yapımı	Feke	Köprü	159.270,00	300.000,00	-140.731,06		159.268,94	100	100	Bitti.140.731,06 TL Köy Yolları Asfaltlanması İş'i'ne aktarıldı.
Feke-Süphandere-Güzpınarı-Gökbel Deresi Köy İçi Köprü Yapımı	Feke	Köprü	164.482,58	300.000,00	-135.517,42		164.482,58	100	100	Bitti.135.517,42 TL Köy Yolları Asfaltlanması İş'i'ne aktarıldı.
Kozan Ziyaret Grubu İçme Suyu İnşaatı	Kozan	İçme Suyu	11.242.237,60	4.900.000,00	+421.548,05	5.804.554,83	4.764.003,19	95	94	Devam ediyor. (Yıllara sari)

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Tutarı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı-İptal edildi.
Karaisalı Erkeğen Köyü İçme Suyu İnşaatı	Karaisalı	İçme Suyu	900.000,00	900.000,00						Yaklaşık maliyet hazır.2012 yılında yıllara sari ihalesi yapılacak.
Feke Gaffaruşağı Köyü İçme Suyu Depo ve Kaptaj	Feke	İçme Suyu	43.490,71	50.000,00	-6.564,96		43.435,04	100	100	Bitti.6.564,96 TL Kozan Ziyaret Grubu İçme Suyu İşi'ne aktarıldı.
Saimbeyli Eyüplü Köyü İçme Suyu Depo ve Kaptaj	Saimbeyli	İçme Suyu	40.735,55	50.000,00	-9.265,35		40.734,65	100	100	Bitti.9.265,35 TL Kozan Ziyaret Grubu İçme Suyu İşi'ne aktarıldı.
İmamoğlu Yazıtepe Köyü İçme Suyu İnşaatı	İmamoğlu	İçme Suyu	40.363,78	43.087,71	-2.723,93		40.363,78	100	100	Bitti.2.723,93 TL Kozan Ziyaret Grubu İçme Suyu İşi'ne aktarıldı.
Muhtelif Köylerde İçme Suyu Sondaj Çalışması	Adana	İçme Suyu	62.296,92	238.091,90			62.296,92	100	100	Bitti. (Kozan Ferhatlı Tepe Mah.)
Ceyhan Soysallı Köyü İçme Suyu İnşaatı	Ceyhan	İçme Suyu	87.879,23	200.000,00	-112.120,77		87.879,23	100	100	Bitti.112.120,77 TL Kozan Ziyaret Grubu İçme Suyu İşi'ne aktarıldı.
Ceyhan Ağaçalı Köyü İçme Suyu İnşaatı	Ceyhan	İçme Suyu	46.741,68	200.000,00	-153.258,32		46.741,68	100	100	Bitti.153.258,32 TL Kozan Ziyaret Grubu İçme Suyu İşi'ne aktarıldı.
Feke Akkaya Köyü Yaylacılar Mah. İçme Suyu İnşaatı	Feke	İçme Suyu	200.240,10	200.000,00			200.240,10	100	100	İş bitti.

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Tutarı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı-İptal edildi.
Kozan Ergenuşağı Köyü İçme Suyu İnşaatı	Kozan	İçme Suyu	750.000,00	250.000,00	+500.000,00			5		İş devam ediyor.
Pozantı Yelatan Grubu İçme Suyu İnşaatı	Pozantı	İçme Suyu	177.008,92	200.000,00				15		Devam ediyor. (Z. Sabancı)
Saimbeyli Karakuyu Dere Mah. İçme Suyu İnşaatı	Saimbeyli	İçme Suyu	200.000,00	200.000,00						Keşif hazırlanıyor. Kaynakta itiraz var.
Muhtelif Köylerin İçme Suyu Tesislerine Klorlama Cihazı Takırılması	Adana	İçme Suyu	40.462,20	100.000,00			40.462,20	100	100	Bitti. 22 adet köy ve bağlısına klorlama cihazı takılmıştır.
Boru Alımı	Adana	İçme Suyu	93.575,16	100.000,00	-6.424,84		93.575,16	100	100	Bitti.6.424,84 TL Kozan Ziyaret Grubu İçme Suyu İş'i'ne aktarıldı.
Pozantı Fındıklı Köyü İçme Suyu Şebeke Onarımı İnşaatı	Pozantı	İçme Suyu	40.249,80		-4.779,83 +44.860,89		40.081,06	100	100	Bitti.4.779,83TL Kozan Ziyaret Grubu İçme Suyu İş'i'ne aktarıldı.
Pozantı Fındıklı Köyü Kanalizasyon İnşaatı	Pozantı	Kanalizasyon	1.378.463,12	1.000.000,00			999.693,07	80	73	Devam ediyor. (Yıllara sarı)
Kozan Damyeri Köyü Kanalizasyon İnşaatı	Kozan	Kanalizasyon	652.798,10	405.016,90		249.983,10	402.686,42	100	100	Bitti.
Tufanbeyli Pınarlar Köyü Fosseptik Arıtma Tesisi İnşaatı	Tufanbeyli	Kanalizasyon	268.309,04	125.000,00			124.993,92	50	47	Devam ediyor. (Yıllara sarı)
Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesislerinin Bakım ve Onarımı	Adana	Kanalizasyon	50.762,00	54.810,71			50.762,00	100	100	Bitti. (Kozan-Akdam)

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Tutarı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı - İptal edildi.
Kozan İdem Köyü Kanalizasyon İnşaatı	Kozan	Kanalizasyon	298.804,92	400.000,00			298.804,92	100	100	İş bitti.
Pozantı Gökbeş Köyü Kanalizasyon İnşaatı	Pozantı	Kanalizasyon	212.396,73	300.000,00	-87.603,27		212.396,73	100	100	Bitti.20.758,27 TL Pozantı İlçesi Kamışlı Köyü Kanalizasyon İnşaatı İş'i'ne aktarıldı.66.845,00 TL Tufanbeyli Güzelim-Yamanlı-Çatalçam-Yeşilova Köyleri Kanalizasyon Tesisi Bakım ve Onarım İş'i'ne aktarıldı.
Pozantı Kamışlı Köyü Kanalizasyon İnşaatı	Pozantı	Kanalizasyon	220.758,27	200.000,00	+20.758,27		220.758,27	100	100	İş bitti.
Tufanbeyli Güzelim-Yamanlı-Çatalçam-Yeşilova Köyleri Kanalizasyon Tesisi Bakım ve Onarımı	Tufanbeyli	Kanalizasyon	281.184,44	50.000,00	+231.184,44		40.665,50	50	14	Devam ediyor. (Güzelim bitti, Çatalçam ihale aşamasında.)
Aladağ Gerdibi Köyü Sulama Suyu Projesi	Aladağ	Sulama	805.988,75	150.000,00	+20.000,00	635.999,25	169.989,50	100	100	Bitti.

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Tutarı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı-İptal edildi.
Kozan Hamam Köyü Kamışova Mah. Köy İçi Tahliye Kanalları Yapımı	Kozan	Sulama	61.389,00	90.000,00	-28.636,50		61.363,50	100	100	Bitti.28.636,50 TL Köy Yolu Asfaltlanması İşi'ne aktarıldı.
Pozantı Hamidiye Köyü S.S. Mevcut Tesisin Onarımı	Pozantı	Sulama	115.964,38	157.422,94	-84.042,39	42.577,06	73.380,55	100	100	Bitti.84.042,39 TL Köy Yolu Asfaltlanması İşi'ne aktarıldı.
Pozantı Hamidiye Köyü Yağmursuyu Tahliye Projesi	Pozantı	Sulama	33.956,80	41.298,57	-7.341,77		33.956,80	100	100	Bitti. 7.341,77 TL Köy Yolu Asfaltlanması İşi'ne aktarıldı.
Kozan Ilıca Köyü Kapalı Sistem Sulama Projesi	Kozan	Sulama	39.941,82	40.000,00			39.941,82	100	100	Bitti.
Tufanbeyli Koççağız His Göleti Göl Aynası Geomembran Kaplaması	Tufanbeyli	Sulama	227.722,71	320.000,00				40		Devam ediyor

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Tutarı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı-İptal edildi.
Çukurova Küçük Çınar Köyü Kapalı Sistem Sulama Göleti Yapımı	Çukurova	Sulama	400.000,00	400.000,00						DSİ'den su izni alındı, proje hazırlanıyor.
Feke Musalar Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapımı	Feke	Sulama	88.441,70	120.000,00			88.419,98	100	100	Bitti.
Feke Olucak Göleti Temel Sondajı ve Malzeme Etüdü	Feke	Sulama	18.615,68	20.000,00			6.442,80	100	35	Bitti.
Karaisalı Salbaş Sağ Sahil Kuzgun Pirili Köyleri Sulama Suyu Tesisi Bakım, Onarım ve Tamamlama	Karaisalı	Sulama	556.976,79	250.000,00	+350.000,00		446.259,10	80	80	Devam ediyor.
Kozan Düzağaç Köyü Sulama Suyu Tesisi Bakım, Onarım ve Tamamlama	Kozan	Sulama	43.945,58	100.000,00	-56.054,42		43.945,58	100	100	Bitti. 56.054,42 TL Köy Yolu Asfaltlanması İş'i'ne aktarıldı.

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Tutarı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı-İptal edildi.
Pozantı Aşçibekirli Köyü S.S.T. II. Kısım Bakım Onarımı	Pozantı	Sulama	246.893,22	500.000,00	-253.100,00		246.893,22	100	100	Bitti.220.000,00 TL'si Karaisalı Salbaş Sağ Sahil Kuzgun Pirili Köyleri Sulama Suyu Tesisi Bakım Onarım ve Tamamlama İşi'ne aktarıldı. 33.100,00 TL'si Köy Yolu Asfaltlanması İşi'ne aktarıldı.
Saimbeyli Çeralan Köyü Sulama Suyu Tesisi Tamamlama Projesi	Saimbeyli	Sulama	385.109,96	300.000,00	+100.000,00		385.109,96	100	100	Bitti.
Tufanbeyli Yeşilova Tülü Demircik Sulama Suyu Bakım, Onarım ve Tamamlama İşi	Tufanbeyli	Sulama	704.460,00	300.000,00			299.998,05	45	43	Yıllara sari iş olup, devam ediyor.
Tufanbeyli Akpınar Göleti Sulama Tesisi Bakım, Onarım ve Tamamlama	Tufanbeyli	Sulama	1.326.703,18	500.000,00			499.988,31	40	38	Yıllara sari iş olup, devam ediyor.
Pozantı Dağdibi Köyü Sulama Suyu Temini Bakım ve Onarım Projesi	Pozantı	Sulama	40.116,46		-4.892,70 +45.000,00		40.107,30	100	100	Bitti. 4.892,70 TL Köy Yolu Asfaltlanması İşi'ne aktarıldı.

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Tutarı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı-İptal edildi.
Zeytinciliği, Meyveciliği ve Cevzinciliği Geliştirme Projesi	Adana	Tarım	412.918,94	412.918,94			144.330,97	80	35	28.200 adet meyve fidanı alındı. 42.095 adet meyve fidanı alınacak.
Deneme, Demontrasyon ve Org. Tarımı Geliş. Projesi (Jeomembran Kaplamalı Sulama Havuzu Yapımı)	Adana	Tarım	420.120,10	443.194,87			420.120,10	100	100	İş bitti.(109 adet sulama havuzu yapıldı.)
Tarım Hizmetleri İçin Uzaktan Algılama Sistemi Alımı (Uydu Görüntüsü Alımı)	Adana	Tarım	81.592,00	81.592,00			16.632,00	100	21	Ortofoto görüntüsü alımı yapıldı. Teslim aşamasında.
Deneme, Demontrasyon ve Org. Tarımı Geliş. Projesi (Organik Gübre ve İlaç Alımı)	Adana	Tarım	50.000,00	50.000,00			32.876,99	100	66	Talepler doğrultusunda organik domates fidesi, organik bondu bulamacı, gübre, arı otu tohumu ve altın çilek fidesi alımları yapıldı.
Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Projesi	Adana	Tarım	70.000,00	180.000,00	-110.000,00		67.081,83	100	96	Talepler doğrultusunda hayvan Kulak Küpesi , aşı malzemesi ve kene ilacı alımı yapıldı. Ödenenin 110.000,00 TL'si Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele İçin 2 Adet Araç Alımı İşi'ne aktarıldı.

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Tutarı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı - İptal edildi.
Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele İçin 2 Adet Araç Alımı	Adana	Tarım	103.270,45		+110.000,00		103.270,45	100	100	DMO'den 2 adet araç alımı yapıldı, teslim edildi.
Biyolojik ve Biyo Teknolojik Mücadelenin Uygulanması	Adana	Tarım	18.091,35	20.000,00			18.091,35	100	100	Feromon Kit alımı yapıldı.
Gıda Güvenliği ve Denetimi Geliştirme Projesi	Adana	Tarım	109.185,81	125.000,00			109.184,34	100	100	3 Adet Gıda Denetimi ve Numune Nakil Aracı alımı yapıldı.
Tarım Hizmetleri İçin Uzaktan Algılama Sistemi Alımı (Bilgisayar Alımı)	Adana	Tarım	9.562,72	10.000,00			9.562,72	100	100	Bitti.5 Adet Taşınabilir Bilgisayar alımı yapıldı. İl Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Laboratuvar Cihazı Alımı	Adana	Tarım	120.000,00	120.000,00						İhaleye çıkıldı, teklif veren olmadığı için alım gerçekleştirilemedi.

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Toplamı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı-İptal edildi.
Sarıçam Hocalı Türk Kadınlar Birliği 12 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi	Sarıçam	Eğitim (Yapım)	702.110,00	1.036.217,00		13.782,40	404.265,00	90	60	İş devam ediyor.
Seyhan Gölbaşı 12 Derslikli İ.Ö.O.Yapım İşi	Seyhan	Eğitim (Yapım)	792.665,00	1.050.000,00			406.356,00	55	51	İş tasfiye edildi. İkmal ihalesi yapılacak.
Karataş Adalı 3 Derslikli İ.Ö.O.Yapım İşi	Karataş	Eğitim (Yapım)	568.440,27	436.328,521	+123.234,39	13.671,48	559.562,91	100	100	İş bitti.
Yumurtalık Asmalı Göbeören 3 Derslikli İ.Ö.O.Yapım İşi	Yumurtalık	Eğitim (Yapım)	424.882,00	447.965,68		2.034,32	398.040,34	100	94	İş bitti.
Kozan Damyeri Köyü 3 Derslikli İ.Ö.O.Yapım İşi	Kozan	Eğitim (Yapım)	273.026,00	447.734,40		2.265,60	272.283,00	100	100	İş bitti.
Sarıçam Orhangazi 28 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi	Sarıçam	Eğitim (Yapım)	2.050.000,00	2.050.000,00	- 385.000,00					İhale işlemleri devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Revize Programı doğrultusunda 2011 yılı ödeneği 2.435.000,00 TL'den 2.050.000,00 TL'ye düşürülmüştür.

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Toplamı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı-İptal edildi.
Sarıçam Cihadiye 12 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi	Sarıçam	Eğitim (Yapım)	1.050.000,00	1.050.000,00						İhale işlemleri devam ediyor.
Sarıçam Boztepe 5 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi	Sarıçam	Eğitim (Yapım)	675.000,00	675.000,00						İhale işlemleri devam ediyor.
Seyhan 28 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi	Seyhan	Eğitim (Yapım)	2.050.000,00	2.050.000,00						İhale işlemleri devam ediyor.
Seyhan Yeşilevler 28 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi	Seyhan	Eğitim (Yapım)	2.050.000,00	2.050.000,00						İhale işlemleri devam ediyor.
Feke Oruçlu Köyü İ.Ö.O. Lojman Yapımı ve Okul Onarımı	Feke	Eğitim (Onarım)	509.361,11	250.000,00	+259.361,11		509.361,11	100	100	İş bitti.
İ.Ö.O. Okul Onarımları	Merkez ve İlçeler	Diğer Kamu Hizmetleri (Onarım)	598.000,00	501.048,79	+ 410.000,00		598.000,00	100	100	Onarımlar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda yapılmaktadır.

İL ÖZEL İDARESİ

2011 YILI PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Proje Adı	Yeri	Konusu	Tahmini Proje Bedeli (TL)	2011 Yılı Ödeneği	Yıl İçi Aktarılan Ödenek	Önceki Yıllar Harcama Toplamı	Yıl İçi Toplam Harcama	Fiziki Gerçekleşme (%)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama-Başlanmadı-İptal edildi.
Hizmet Binası Onarımı	Merkez ve İlçeler	Diğer Kamu Hizmetleri (Onarım)	1.730.403,58	1.189.202,23		541.201,35	1.115.407,00	100	96	İşler talep doğrultusunda yapılmaktadır.
Yumurtalık Özel İdaresinin 4.Katının Çok Amaçlı Salona Dönüştürülmesi İşİ	Yumurtalık	Diğer Kamu Hizmetleri (Onarım)	247.560,00	246.535,76		1.024,24	244.085,46	100	99	İş bitti.
Kozan Tepecikören Jandarma Karakolu Hizmet Binası Onarım İşİ	Kozan	Diğer Kamu Hizmetleri (Onarım)	40.830,00	40.830,00			38.763,00	100	95	Bitti.
Çukurova Kaymakamlığı Onarım İşİ	Çukurova	Diğer Kamu Hizmetleri (Onarım)	134.850,00	134.850,00			125.375,00	100	93	Bitti.
Karataş Karagöçer Köy Konağı İnş.	Karataş	Diğer Kamu Hizmetleri (Yapım)	127.440,00	75.942,66		52.441,34	74.734,27	100	100	Bitti.